

# MIMORIADNA MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Typ monitorovacej správy:</b>	Mimoriadna	<b>Poradové číslo monitorovacej správy:</b>	1	<b>Monitorované obdobie:</b>	20.6.2018 - 20.12.2018
----------------------------------	------------	---	---	------------------------------	------------------------

## 1. Základné údaje o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota	<b>Kód ITMS2014+:</b>	310041I615
<b>Prijímateľ:</b>	00314498 (IČO) - Obec Horná Lehota	<b>Partneri:</b>	
<b>Riadiaci orgán:</b>	RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia	<b>Sprostredkovateľský orgán:</b>	SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
<b>Názov fondu:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja	<b>Kód výzvy/vyzvania:</b>	OPKZP-PO4-SC431-2017-19

## Začlenenie do programovej štruktúry

### Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

- 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  - 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

## Začlenenie do strategického rámca

### Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

4 - 04 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

- 4.3 - 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania
  - 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

## 2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Dolný Kubín	Horná Lehota

## 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

---

#### **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:**

Všetky opatrenia a hlavné aktivity projektu povedú k podpore udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

---

#### **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:**

V oblasti udržateľného rozvoja ešte neboli dosiahnuté žiadne výsledky nakoľko stále nezačala realizácia hlavnej aktivity projektu.

---

#### **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:**

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien.

---

#### **Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:**

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom nediskriminácia.

---

#### **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:**

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

---

### 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0084 - Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	UR	Áno	MWh/rok	3,6	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	UR	Áno	t ekvív. CO2	17,464	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0250 - Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	UR	Nie	počet	4	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0470 - Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	PraN, UR	Nie	počet	1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0612 - Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	PraN, UR	Nie	m2	428,02	0	0,0000	0	0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	UR	Áno	MWh/rok	10,149	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0628 - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	UR	Áno	MWh/rok	47,103	47,103	100,0000	47,103	100,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0687 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	UR	Áno	kWh/rok	36 953,6	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0689 - Zníženie potreby energie vo verejných budovách	UR	Áno	kWh/rok	100 079,21	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx	UR	Áno	Kg/rok	20,91	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2	UR	Áno	Kg/rok	8,39	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0701 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	UR	Áno	kWh/rok	46 859,7	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MW	0,008	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	Nie	P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MWt	0,0008	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota		Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.								

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0084 - Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	UR	Áno	MWh/rok	Súčet	3,6	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0084	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	UR	Áno	t ekviv. CO2	Súčet	17,464	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0103	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0250 - Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	UR	Nie	počet	Súčet	4	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0250	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0470 - Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	1	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0470	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0612 - Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	PraN, UR	Nie	m2	Súčet	428,02	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0612	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	UR	Áno	MWh/rok	Súčet	10,149	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0627	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0628 - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	UR	Áno	MWh/rok	Súčet	47,103	47,103	100,0000	47,103	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0628	Ukazovateľ sa vzťahuje na údaje pred realizáciou projektu. Jeho hodnota je konštantná.								
P0687 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	UR	Áno	kWh/rok	Súčet	36 953,6	0	0,0000	0	0,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0687	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0689 - Zníženie potreby energie vo verejných budovách	UR	Áno	kWh/rok	Súčet	100 079,21	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0689	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx	UR	Áno	Kg/rok	Súčet	20,91	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0691	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2	UR	Áno	Kg/rok	Súčet	8,39	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0694	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0701 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	UR	Áno	kWh/rok	Súčet	46 859,7	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0701	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MW	Súčet	0,008	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0706	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								
P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MWt	Súčet	0,0008	0	0,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0707	Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.								

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	0,00 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	0,00 €
----------------------------------	--------	---	--------



Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Podporné aktivity	4.2019		10.2019		5 140,80	0,00	5 140,80	0,00
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota	4.2019		10.2019		171 433,62	0,00	171 433,62	0,00
<b>Spolu:</b>					<b>176 574,42</b>	<b>0,00</b>	<b>176 574,42</b>	<b>0,00</b>

## 7. Príjmy projektu

<b>Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:</b>	0,00 €	<b>Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:</b>	0,00 €
<b>Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:</b>	0,00 €	<b>Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:</b>	0,00 €

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

## 9. Iné údaje na úrovni projektu



Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0022 - Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	m2			0			0
Poznámky k inému údaju Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	Irelevantné.							
D0023 - Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	m2			0			0
Poznámky k inému údaju Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	Irelevantné.							
D0025 - Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWe			0			0
Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	Irelevantné.							
D0026 - Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWe			0			0
Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	Irelevantné.							
D0031 - Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWt			0			0
Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	Irelevantné.							
D0032 - Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWt			0			0
Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	Irelevantné.							
D0033 - Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWt			0			0
Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	Irelevantné.							
D0043 - Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWh/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	Irelevantné.							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0044 - Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWh/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	Irelevantné.							
D0045 - Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWh/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	Irelevantné.							
D0048 - Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWh/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	Irelevantné.							
D0049 - Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	MWh/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	Irelevantné.							
D0077 - Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Irelevantné.							
D0081 - Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	Irelevantné.							
D0082 - Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	Irelevantné.							
D0083 - Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	Irelevantné.							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0084 - Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Irelevantné.							
D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	počet			0			0
Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Irelevantné.							
D0229 - Zníženie produkcie emisií TZL	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Kg/rok			0			0
Poznámky k inému údaju Zníženie produkcie emisií TZL	Irelevantné.							
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Irelevantné.							
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Irelevantné.							
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Irelevantné.							
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Irelevantné.							

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Irelevantné.							
D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Irelevantné.							
D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	Irelevantné.							
D0260 - Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	%			0			0
Poznámky k inému údaju Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	Irelevantné.							

## 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

## 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

## 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

### Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Počas monitorovaného obdobia nenastali žiadne problémy a neboli identifikované žiadne riziká pre projekt. Počas monitorovaného obdobia bola predložená dokumentácia k ukončenému verejnemu obstarávaniu k zákazke: "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota" na ex-post kontrolu. Pôvodné verejné obstarávanie bolo zrušené dňa 08.05.2018 (Vestník č. 90/2018 zo dňa 08.05.2018, oznámenie č. 6604) nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Na základe schválenej výšky NFP a zmenám v rozpočte bolo potrebné určiť novú predpokladanú hodnotu zákazky.

## 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie

### Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre operačný program Kvalita životného prostredia, verzia 1.2, január 2017. Po začatí hlavnej aktivity projektu bude miesto realizácie označené v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/1615 zo dňa 15.06.2018, s účinnosťou od 20.06.2018.

## 12. Kontaktné údaje

<b>Subjekt:</b>	OBEC HORNÁ LEHOTA	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00314498
<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Adresa na doručovanie písomností</b>	<b>E-mail</b>	<b>Telefonický kontakt</b>
Jozef Mikuláš	Horná Lehota 270, 02741 Horná Lehota	ouhornalehota@orava.sk	0918462157

## 13. Poznámky

Nezaevidované

## 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Neobsahuje žiadne prílohy



# 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	.....	Jozef Mikuláš	00314498 (IČO) - Obec Horná Lehota	.....